

立法院第 10 屆第 1 會期

經濟、財政、內政、教育及文化、交通、社會福利及衛生
環境六委員會第 1 次聯席會議

衛生福利部
前瞻基礎建設計畫推動
情形報告

報告機關：衛 生 福 利 部

報告日期：109 年 5 月 13 日

目 次

壹、前言.....	1
貳、數位建設.....	1
參、城鄉建設.....	3
肆、少子化友善育兒空間建設.....	4
伍、食品安全建設.....	5
陸、結語	6

衛生福利部主管前瞻基礎建設計畫 推動情形報告

主席、各位委員女士、先生：

今天 大院第 10 屆第 1 會期經濟、財政、內政、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境六委員會召開第 1 次聯席會議，本部承邀列席報告，深感榮幸。茲就本部主管前瞻基礎建設計畫推動情形，提出報告。敬請各位委員不吝惠予指教：

壹、前言

為精進原住民族及離島地區醫療照護品質、打造穩健綠能之資訊基礎建設、加速布建公有長照服務資源及少子化友善育兒空間、健全我國食品安全管理體系，本部於前瞻基礎建設計畫-數位建設城鄉建設、少子化友善育兒空間建設及食品安全建設特別預算共編列 114 億 1,972 萬 5 千元，第二期特別預算截至 109 年 3 月底，預算分配數為 40 億 2,390 萬元，經費執行率為 58.22%，辦理情形分述如下：

貳、數位建設

一、預算執行情形：

- (一) 提升偏鄉衛生所(室)及巡迴醫療點網路品質計畫：
共編列 1 億 9,654 萬元，第一期預算達成率為 99.83%；第二期截至 109 年 3 月底預算執行率為

97.47%，達成率為 72.19%。

(二) 建構公教體系綠能雲端資料中心計畫：共編列 1 億 9,906 萬 4 千元，第一期預算達成率為 100%；第二期預算截至 109 年 3 月底執行率為 96.05%，達成率為 51.73%。

二、重要執行成果：

(一) 提升偏鄉衛生所(室)及巡迴醫療點網路品質計畫：至 108 年底已全數完成全國原住民族及離島地區共 403 處衛生所(室)及巡迴醫療點頻寬升速至 100Mbps 或當地最高網速，並完成 64 家衛生所醫療資訊系統設備汰換作業，相關效益指標如下：

1. 醫療資訊傳輸速度平均傳輸時間由 28.8 秒縮短至 4.7 秒。
2. 民眾及醫護人員滿意以上的比例達 84.1%。

(二) 建構公教體系綠能雲端資料中心計畫：落實節能減碳，配合資訊改造作業，積極推動符合環保效能的綠能雲端資料中心，108 年度已完成資料中心虛擬化主機及資料庫建置，另異地電腦機房建置案，刻正辦理採購規劃，預計 109 年度 10 月完成建置、驗收及付款。

參、城鄉建設

一、預算執行情形：

- (一)整建長照衛福據點計畫：共編列 72 億 6,682 萬 3 千元，第一期預算達成率為 92.23%；第二期預算截至 109 年 3 月底執行率為 48.03%，達成率為 25.43%。
- (二)公有危險建築補強重建計畫：共編列 6 億 4,244 萬 8 千元，第一期預算達成率為 74.98%；第二期預算截至 109 年 3 月底執行率為 53.97%，達成率為 34.86%。

二、重要執行成果

- (一)整建長照衛福據點計畫：截至 109 年 3 月底已布建 595 處長照據點及 62 處照管分站，綿密化社區式長照服務據點，整合公共空間與資源，提升照顧服務品質，落實在地老化，讓民眾得以便利取得彈性、多元、連續且整合的長照服務，並間接提供年輕世代、新移民女性、中高齡勞動人口投入照顧服務之機會，以及促進長照相關產業發展投資信心與遠景。
- (二)公有危險建築補強重建計畫：

補助地方政府辦理衛生機關（構）、社會福利機構及老人文康中心等耐震能力評估及補強工程，以加速推動公有建築物耐震能力提升，完成公有危險建築補強或重建，落實震災預防整備。預計辦理詳細評估

162 棟、耐震補強 67 棟、拆除重建 4 棟，至 108 年底已完成初步評估 55 件、詳細評估 115 件、耐震補強 22 件。

肆、少子化友善育兒空間建設

一、預算執行情形：

建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫：共編列 22 億 4,531 萬元，第一期預算達成率為 96.33%；第二期預算截至 109 年 3 月底執行率為 70.86%，達成率為 46.89%

二、重要執行成果

- (一)推動社區公共托育設施：輔導並協助地方政府擴大公共托育服務量能，預定 107 年至 109 年開設 240 處，截至 109 年 3 月核定設置 224 處，全國已設置 232 處。
- (二)布建托育資源中心：輔導並協助地方政府布建近便性且社區化的托育資源中心，預定 107 年至 109 年布建 45 處(全國 172 處)，截至 109 年 3 月核定 52 處，全國已設置 142 處。
- (三)增修或改善區域型家庭(社會)福利服務中心：配合強化社會安全網計畫普設社會福利服務中心，強化福利服務輸送之可近性，預定 107 年至 109 年開設 107 處(全國 154 處)，截至 109 年 3 月已核定 111 處，全國已設置 133 處。

(四)整建綜合社會福利館：透過補助地方政府整建、新建、修繕綜合型社會福利館，及充實設施設備相關經費，建立近便、友善、多元之托育及福利服務據點。預定107年至109年補助30處(全國47處)，截至109年3月已核定補助21處，全國已設置9處。

伍、食品安全建設

一、預算執行情形：

食品安全建設計畫：共編列8億6,954萬元，第一期預算達成率為99.93%；第二期預算截至109年3月底執行率為96.42%，達成率為49.14%。

二、重要執行成果

(一)子計畫一「現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫」：完成先期規劃作業，就工址地質鑽探、測量、調查、環評、交評、都市設計審查及基本設計等事項進行規劃，藉由此規劃結果，降低工程於執行過程中之窒礙風險，有助計畫推動執行。

(二)子計畫二「邊境查驗通關管理系統效能提升」：108年至今完成各港埠辦事處在地運算運作機制建立，邊境查驗系統風險核判功能強化及自動化比對功能擴充。

(三)子計畫三「強化衛生單位食安稽查及檢驗量能」：至 109 年 3 月，共計核定 63 案補助計畫，補助購置 403 套儀器設備與 30 輛稽查車，並協助聘用檢驗人力計 135 人次，以及檢驗所需之標準品、試劑或耗材等。藉由強化之資源，於計畫辦理期間，共計完成約 17 萬件檢驗業務，通過之檢驗機構認證方法數為 736 項，並藉由補助購置之稽查車，提升出勤使用頻率，以提升檢驗量能、確保檢驗品質及加強稽查效率。

(四)子計畫四「強化中央食安檢驗量能」：已購置儀器設備共 20 套，應用於 170 件以上檢驗案或檢驗方法等，如農藥多重檢驗之精進、開發符合歐盟規範之基改黃豆檢驗方法及緊急食品中毒事件之不明毒素鑑定。

陸、結語

前瞻基礎建設計畫特別預算執行期間，本部將本主管機關立場，督促各單位加強執行。以上係針對本部主管前瞻基礎建設計畫特別預算執行情形，所作之綜合重點說明。本部承 大院各委員之指教及監督，在此敬致謝忱，並祈各位委員繼續予以支持。